

JP "KOMUNALAC" d.d.

Gradačac

Ul. H.K. Gradaščevića 114, 76250 Gradačac, tel.: + 387 35 817 219 : tel./fax: + 387 35 816 106

Plan aktivnosti sa terminima i dinamikom ulaganja za sanaciju i zatvaranje deponije "Višnjik" Gradačac

Saniranje (zatvaranje) postojeće deponije planira se na način da se sav otpad izolira od okoline. Prebacivanje starog otpada nije potrebno vršiti jer njegova podloga u postojećim prirodnim uslovima ima elemente geološke barijere i donjeg brtvenog sloja.

U narednom periodu planirana je realizacija sljedećih aktivnosti:

RB	POZICIJA OPISA	NAZIV	IZNOS	UKUPNA VR.	ROKovi
1	1	Servisna saobraćajnica			Polovina 2022.godine
	1	Pripremni radovi faza 1	45.904,20		
	2	Donji stroj	351.352,56		
	3	Gornji stroj	107.791,41		
	4	Objekti	72.800,00	577.848,17	
	1	Pripremni radovi faza 2	53.926,00		Početak 2023.godine
	2	Donji stroj	265.623,16		
3	Gornji stroj	99.065,85			

22-10-2021

по еписто

FEDERAL ADMINISTRATION FOR INSPECTION AFFAIRS SARAJEVO
ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСТУП

3	4	Objekti	62.400,00	481.015,01	Kraj 2023.godine
	1	Plato-građevinski dio			
	1	Pripremni radovi	206.678,95		
	2	Donji stroj	355.404,02		
	3	Gornji stroj	429.836,06		
4	4	Objekti	19.796,40	1.012.726,50	
	5	Saobraćajna oprema I signalizacija	1.011,06		

4	Plato-kanalizacija, hidrantska I sanitarna mreža		Početak 2024.godine	
	1	Pripremni radovi		194,67
	2	Zemljani radovi		65.849,80
	3	Kanalizacioni radovi		158.873,93
	4	Postrojenje za prepumpavanje		18.352,10
5	Završni radovi	1.934,40		

	6	Hidrantska mreža	38.045,49	289.991,36	Kraj 2024. godine
	7	Sanitarna mreža	4.313,86		
	8	Centralni vodomjerni šaht	2.427,11		
5	Faza I			2.690.747,89	Početak 2024. godine
	1	Pripremni radovi	107.379,83		
	2	Zemljani radovi	117.919,44		
	3	Brtvljenje deponije	2.447.618,63		
	4	Otplinjavanje	17.830,00		
6	Faza II				
	1	Pripremni radovi	89.103,54		
	2	Zemljani radovi	89.841,67		
	3	Brtvljenje deponije	1.457.181,12		
	4	Otplinjavanje	12.270,00		

				1.648.396,32	Početak 2025. godine
7	1	Pogon za reciklažu komunalnog otpada	4.163.324,05	4.163.324,05	Početak 2025. godine
		Mosna vaga			
	1	Zemljani radovi	216,73		Sredina 2022. godine
8	2	Betonski I AB radovi	3.274,53		
	3	Ostali radovi	5.445,88		
				8.937,14	
		Uredaj za pranje točkova			Kraj 2022. godine
	1	Zemljani radovi	1.288,80		
9	2	Betonski I AB radovi	4.251,30		
	3	Objekti	103.505,21		
				109.045,31	
		Portirnica			Početak 2023. godine
	1	Zemljani radovi	21,91		
	2	Betonski I AB radovi	995,00		
10	3	Objekti	20.399,72		

11		Upravna zgrada		21.399,72	Polovina 2023.godine
	1	Zemljani radovi	257,76		
	2	Betonski I AB radovi	4.083,80		
	3	Objekti	51.417,84	55.759,40	
12	1	Vanjska ograda	143.169,24	143.169,24	Početak 2026.godine
13		Separator			Sredina 2026.godine
	1	Zemljani radovi	1.869,84		
	2	Betonski I AB radovi	2.752,60		
	3	Objekti	89.587,38	94.209,82	
14		Bio jama			Sredina 2026.godine
	1	Zemljani radovi	357,60		
	2	Betonski I AB radovi	932,60		
	3	Objekti	34.051,98		

				35.342,18	
15	1	Kontejneri	33.000,00	33.000,00	Kraj 2026.godine
16	Elektroinstalacije				Kraj 2026.godine
	1	Vanjska rasvjeta I NN razvod	66.650,00		
	2	Jaka struja u objektima	35.340,00		
	3	Slaba struja	51.178,00		
				153.168,00	


Ukupno:

11.518.080,11KM

U slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja potrebnih finansijskih sredstava za neku od aktivnosti ista će se izvršiti po obezbjeđivanju iste.

Gore pomenute aktivnosti izvučene su iz Glavnog projekta sanacije postojeće deponije komunalnog otpada "Višnjik" na lokalitetu Zrnići i izgradnja pratećih objekata prilagođenih sanitarnom konceptu odlaganja do njenog zatvaranja, koji je urađen od strane doo "Saraj inženjering" Sarajevo

Direktor:



[Handwritten signature]