

## **Projekt „Sanacija vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu u 2013. godini“**

U 2013. godini nastavljeno je sa realizacijom projekta sanacije vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu, a u cilju kompletiranja izgleda lokaliteta vodopada. Aktivnosti koje se implementiraju u 2013. godini odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova na završnom uređenju desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II faza.

Nadalje provedene su kompletne procedure za izbor Projektne kuće, najpovoljnijeg Izvođača radova potpisani ugovori sa projektnom kućom, tako da je realizacija programa započela u šestom mjesecu ove godine.

Želimo napomenuti da je program aktivnosti odobren koncem mjeseca maja pa je tako i njegova realizacija odnosno dinamika u skladu sa datumom usvajanja programa od Vlade FBiH.

Ukupna odobrena sredstva iz Proračuna Vlade Federacije BiH za 2013. godinu za realiziranje aktivnosti planiranih u 2013. godini iznose 350.000,00 KM. Do sada je prema ugovorima angažirano cca. 40.950,00 KM.

Program je podijeljen na tri aktivnosti i to kako slijedi.

### **1. Izrada projektne dokumentacije: Završno uređenje desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II faza**

Za usluge izrade glavnog projekta Završno uređenje desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II faza je provedena kompletna procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača, izabrana projektna kuća i potpisan ugovor.

Projektna kuća je izradila i dostavila Glavni projekt u predviđenom roku, a koji je urađen u skladu sa projektним zadatkom i traženim kao bi se desni bok vodopada rijeke Plive kompletno sanirao i stavio u funkciju.

### **2. Izvođenje radova**

Za izvođenje radova za završno uređenje desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II provedena je kompletna procedura izbora najpovoljnijeg izvođača i njegov odabir je u tijeku.

.

### **3. Nadzor nad izvođenjem radova**

Za usluge vršenja nadzora nad izvođenjem radova za završno uređenje desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II procedura izbora najpovoljnijeg konzultanta je u tijeku.

## **Cilj projekta i buduća namjena**

- Zaštita vodopada od dalje devastacije,
- Kompletiranje sadržaja turističke ponude kompleksa vodopada rijeke Plive u Jajcu

Rok za realiziranje aktivnosti je 31.12.2013. godine